

【별지 5】 10-1-1. 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 무안군 청계면사무소 신청사 건립 | 담당자 | 세무회계과 윤영호(☎450-5409) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 건립된지 40여년의 경과로 노후화 및 협소한 공간으로 시설개선 필요성
- 주민 서비스 기능화 일반 행정역량 강화 및 군정업무 수행 생산성 제고

사업개요

- 기간: 2019. 9. ~ 2022. 9.
- 위치: 무안군 청계면 도림리 489-5번지 외 16필지
- 규모: 지상2층, 연면적 1,372.14m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,600백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 5,600 | 5,492 | 108 | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 5,600 | 5,492 | 108 | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 청계면사무소 사업 완료

향후계획

- 하자보수 및 유지관리

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 남악 청소년 문화의 집 건립 | 담당자 | 주민생활과 김아람(☎450-5531) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 지역 내 청소년 문화시설에 대한 수요 대응 및 청소년 권리 증진
- 21세기 청소년 글로벌 역량 강화를 위한 다양한 체험활동 및 인성교육·품성개발을 위한 교육환경 개선

□ 사업개요

- 기간: 2020년~2023년
- 위치: 무안군 삼향읍 남악리 1499번지
- 규모: 지상3층(부지6,663m², 연면적1,326.44m², 건축면적 888.63m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,961백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 5,961 | 2,080 | 1,675 | 2,206 | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 3,040 | 1,600 | 300 | 1,140 | - |
| 시군구비 | 2,921 | 480 | 1,375 | 1,066 | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

- 착공준비 및 착공승인 : 2021.12.~2022.02.
- 가설공사 및 지하터파기 : 2022.02.~2023.07.
- 철근콘크리트 공사 : 2022.07.~2023.02.

□ 향후계획

- 조적공사 및 지붕공사 : 2023.02.~2023.06.
- 창호공사 및 우수오수 관로공사 : 2023.03.~2023.07.
- 내부 목공사 및 수장공사 : 2023.04.~2023.08.
- 잔손보기 및 완공 : 2023.08.~2023.09.(예정)

□ 사업변경 내역

- 남악 청소년 문화의 집 설계변경 및 물가변동 등으로 사업비 1,861백만원 증액

| 사업비(단위: 백만원) | | | | | | 비고 |
|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|----|
| 당초 | | | 변경 | | | |
| 계 | 도 | 군 | 계 | 도 | 군 | |
| 3,800 | 3,040 | 760 | 5,961 | 3,040 | 2,921 | |

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 남악신도시 체육시설 확충사업 | 담당자 | 문화체육과 양화영(☎450-4097) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 남악신도시 내 체육시설 확충으로 정주여건 개선

사업개요

- 기간: 2018년 ~ 2025년
- 위치: 무안군 삼향읍 남악리 2598번지
- 규모: (연면적) 8,210㎡, 지하1층 ~ 지상2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 35,400백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 35,400 | 7,539 | 560 | 500 | 26,801 |
| 국비 | 2,860 | 75 | 52 | 150 | 2,583 |
| 시도비 | 5,400 | | | | 5,400 |
| 시군구비 | 27,140 | 7,464 | 508 | 350 | 18,818 |

추진상황(추진단계 및 진도: 5%)

- 설계공모 및 설계용역 착수 : '21. 6.
- 원가심사 및 계약심사 완료 : '23. 3.

향후계획

- 공사 착수 : '23. 10.
- 공사 완료 : '25. 12.

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 다목적체육관 건립사업 | 담당자 | 문화체육과 양화영(☎450-4097) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 체육시설 확충으로 전국대회·전지훈련팀 유치 경쟁력 향상 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기간: 2020년 ~ 2025년
- 위치: 무안군 현경면 양학리 1165번지
- 규모: (연면적) 6,454㎡, 지하1층 ~ 4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 19,900백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 19,900 | 473 | 443 | 7,022 | 11,962 |
| 국비 | 5,400 | 117 | 133 | 2,108 | 3,042 |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 14,500 | 356 | 310 | 4,914 | 8,920 |

추진상황(추진단계 및 진도: 6%)

- 설계공모 및 설계용역 착수 : '21. 6.
- 건설기술심의 완료 : '23. 3.
- 원가심사 및 계약심사 완료 : '23. 4.

향후계획

- 공사 착수 : '23. 12.
- 공사 완료 : '25. 3.

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------------|
| 사업명 | 무안연꽃축제 | 담당자 | 관광과 이수정(☎450-5472) |
|-----|--------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 회산백련지를 배경으로 볼거리, 즐길거리, 먹거리가 풍성한 매력있는 축제를 개최하고 대내외 우리군의 아름다운 생태 관광자원 홍보
- 지역 브랜드 가치 제고를 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기간: 2022. 7. 21 ~ 7. 24.
- 위치: 무안군 일로읍 회산백련지 일원
- 규모: 축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 700백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 700 | - | 700 | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 700 | - | 700 | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 축제개최: 2022. 7. 21. ~ 7. 24.

향후계획

- 해당없음

| | | | |
|-----|----------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 무안군 해제면 도리포 관광명소화 사업 | 담당자 | 관광과 이창언(☎450-5477) |
|-----|----------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 칠산대교 개통에 따른 관광객 증대에 대비, 도리포 및 송계어촌체험마을 일원의 관광자원을 효과적으로 연계하여 무안군 대표 해양관광 거점으로 육성

사업개요

- 기간: 2021. ~ 2025.
- 위치: 전남 무안군 해제면 송석리 30-5번지 일원
- 규모: 67,343m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 15,100백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 15,100 | 4,400 | 1,000 | 1,600 | 8,100 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 5,550 | 200 | 500 | 800 | 4,050 |
| 시군구비 | 9,550 | 4,200 | 500 | 800 | 4,050 |

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : '19. 6.
- 공유재산 심의 완료 : '20. 2.
- 지방재정 투자심사 의결(전남도) : '20. 10.
- 사업대상부지 매입 : '20. 12.
- 건축 실시설계 용역 착수 : '22. 1.
- 토목 실시설계 용역 착수 : '22. 6.
- 건축 실시설계 완료 및 공사 발주 : '23. 6.

향후계획

- 토목 실시설계 및 행정절차 완료 : '23. 12.
- 토목사업 추진 : '24. 1. ~ '25. 12.

사업변경 내역

- 사업기간: (당초) 2021. ~ 2023. (변경) 2021. ~ 2025.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 우적동 천주교 순례지 명소화 | 담당자 | 관광과 이창언(☎450-5477) |
|-----|-----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 우리군 관내에 위치한 호남 최초의 신부 묘소(이내수 신부)와 아름다운 자연경관을 접목하여 천주교 순례지를 방문하는 관광객에게 힐링공간을 제공하고 관광객 유입과 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기간: 2024. ~ 2026.
- 위치: 전남 무안군 몽탄면 사천리 산94번지 일원
- 규모: 25,750㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,690백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 5,690 | - | 890 | - | 4,800 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 2,400 | - | - | - | 2,400 |
| 시군구비 | 3,290 | - | 890 | - | 2,400 |

추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '21. 9.
- 중기지방재정계획 반영 : '21. 11.
- 지방재정 투자심사 완료 : '22. 3.
- 공유재산 심의 완료 : '22. 3.
- 사업대상부지 매입 : '22. 6.
- '24년 지방자치단체 전환사업 예산 신청 : '23. 6.

향후계획

- 실시설계 및 행정절차 완료 : '24. 1. ~ 12.
- 사업 추진 : '25. 1. ~

사업변경 내역

- 사업기간: (당초) 2021. ~ 2025. (변경) 2024. ~ 2026.

| | | | |
|-----|---------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 영산강 관광경관 개선사업 | 담당자 | 관광과 이창언(☎450-5477) |
|-----|---------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 영산강 강변도로 개통과 연계하여 석정포 ~ 식영정, 느리지마을의 관광 경관을 개선하고 시설기반을 정비하여 수변생태공원을 조성으로 볼거리, 쉴거리 제공

사업개요

- 기간: 2021. ~ 2025.
- 위치: 전남 무안군 몽강리 628번지 일원
- 규모: 262,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 3,600백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 3,600 | 200 | 400 | - | 2,600 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 1,800 | 100 | 200 | - | 1,300 |
| 시군구비 | 1,800 | 100 | 200 | - | 1,300 |

추진상황(추진단계 및 진도: 20%)

- 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 : '21. 12.
- 실시설계 용역 착수 : '21. 12.
- 공유재산 심의 완료 : '22. 3.
- 지방재정 투자심사(자체) 완료 : '22. 11.
- 소규모 환경영향평가 용역 착수 : '22. 11.
- 사업대상부지 매입 : '23. 5.

향후계획

- 실시설계 및 행정절차 완료 : '23. 9.
- 사업 추진 : '23. 10. ~ '25. 12.

사업변경 내역

- 사업기간: (당초) 2022. ~ 2024. (변경) 2021. ~ 2025.

| | | | |
|-----|----------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 무안군 음식물류폐기물 공공처리시설 확충사업 | 담당자 | 환경과 박신우(☎450-5573) |
|-----|----------------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 소각시설 용량대비 초과반입으로 인하여 음식물류 폐기물을 소각(12톤/일), 매립(17톤/일)을 하고 있는 실정임.
- 또한 오룡지구의 입주 및 개발로 음식물류폐기물 발생량이 증가 예상되어 공공처리시설의 확충이 시급

사업개요

- 기간: 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 위치: 전남 무안군 성동리 56-8번지 일원
- 규모: 바이오가스화 40톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 13,840백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 13,840 | 24 | 550 | 2,000 | 11,266 |
| 국비 | 4,152 | 7 | 281 | 600 | 3,264 |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 9,688 | 17 | 269 | 1,400 | 8,002 |

추진상황(추진단계 및 진도: 7%)

- 음식물류 폐기물 처리시설 타당성 조사 용역 완료 : '17. 12.
- 지방재정 투자심사 (조건부) : '20. 10.
- 일상감사 및 도계약심사 등 추진 : '21. 6. ~ 11.
- 소규모환경영향평가 추진 : '21. 10.
- 기본 및 실시설계 추진(공법선정 완료) : '22. 11. ~ '23. 6.

향후계획

- 설계안전성, VE, 적정성 평가 추진 : '23. 10.
- 환경부 재원협의 : '23. 11.
- 공사발주 : '23. 12.

| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 중부권환경클린센터 건립 | 담당자 | 환경과 조가영(☎450-5552) |
|-----|--------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 청소행정력(인력, 차량) 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

사업개요

- 기간: 2020. 3. ~
- 위치: 무안읍 성동리 5, 57
- 규모: 대지면적 2,660㎡, 건축물 754.86㎡(2층)
- 사업내용(주요시설)
 - 공공업무시설(종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기단속본부 등)
 - 청소업무 종사자 휴게실: 대기실, 체력단련실, 세탁실 등
 - 청소차량 차고지: 세차시설, 주차장, 창고 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 2,342백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 2,342 | 190 | 40 | 854 | 1,258 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 1,842 | 190 | 40 | 854 | 758 |
| 기타 | 500 | - | - | - | 500 |

추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

- 공유재산 관리계획 수립
- 타당성 및 기본계획 수립
- 무안군 건축위원회 심의(공공건축심의) 완료
- 군 관리계획(공공청사) 결정(변경) 완료
- 실시설계 계약
- BF예비인증 및 전남도 공공디자인 심의
- 건축인허가 접수
- 문화재 시굴조사 : '23. 6.

향후계획

- 문화재 발굴조사 : '23. 8.
- 공사 발주 : '23. 10.

| | | | |
|-----|---------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 서부권 환경클린센터 건립 | 담당자 | 환경과 조가영(☎450-5552) |
|-----|---------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 청소행정력(인력, 차량) 통합관리로 청소행정서비스의 질적 향상을 도모하고 청소업무 종사자들의 근무환경을 개선하기 위함

사업개요

- 기간: 2020. 3. ~
- 위치: 현경면 용정리 563, 566, 569
- 규모: 대지면적 4,902㎡, 건축물 743㎡(2층)
- 사업내용(주요시설)
 - 공공업무시설(종량제봉투사업소, 생활폐기물 불법투기단속본부 등)
 - 청소업무 종사자 휴게실: 대기실, 체력단련실, 세탁실 등
 - 청소차량 차고지: 세차시설, 주차장, 창고 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 2,600백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 2,600 | 180 | 50 | 875 | 1,495 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 2,600 | 180 | 50 | 875 | 1,495 |

추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

- 공유재산 관리계획 수립
- 타당성 및 기본계획 수립
- 무안군 건축위원회 심의(공공건축심의) 완료
- 군 관리계획(공공청사) 결정(변경) 완료
- 실시설계 계약
- BF예비인증 및 전남도 공공디자인 심의
- 건축인허가 접수

향후계획

- 진입로 부지확보 : '23. 8.
- 공사 발주 : '23. 9.

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 톱머리 해수욕장 관광명소화 | 담당자 | 관광과 이창언(☎450-5477) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 톱머리 해수욕장의 장점인 무안국제공항 및 무안CC를 연계한 국내외 관광객 유입효과를 극대화하고, 관광시설물 조성을 통해 무안군의 해양관광 경쟁력을 강화하여 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기간: 2021. ~ 2025.
- 위치: 전남 무안군 망운면 피서리 일원
- 규모: 48,351m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 8,500백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 8,500 | 1,500 | 400 | 1,000 | 5,600 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 3,500 | - | 200 | 500 | 2,800 |
| 시군구비 | 5,000 | 1,500 | 200 | 500 | 2,800 |

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 지방재정 투자심사 의결(전남도) : '21. 5.
- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : '21. 8.
- 공유재산 심의 완료 : '21. 9.
- 사업대상부지 매입 : '21. 12.
- 실시설계 용역 착수 : '22. 6.

향후계획

- 주차장 실시설계 완료 및 공사 발주 : '23. 7.
- 실시설계 및 행정절차 완료 : '23. 12.
- 사업 추진 : '24. 1. ~ '25. 12.

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 회산백련지 수목원 조성사업 | 담당자 | 산림공원과 이정민(☎450-5592) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 빼어난 경관 자원인 회산백련지 매력을 극대화하고 지역민과 함께 새로운 확장과 도약 콘텐츠 필요
- 영산강 국가 하천 하류에 있으면서 서남권 지역 거점 수목원으로 오룡산 및 승달산, 유달산 등 자생하는 중요 식물 자원 보존 필요
- 영산강 및 내륙 수변 다양한 수목유전자원의 보존 및 자원화를 촉진시키고 관찰 및 체험 교육을 통해 힐링 할 수 있는 주민 생활밀착형 수목원 조성

□ 사업개요

- 기간: 2021. 7. ~ 2026. 12.
- 위치: 무안군 일로읍 백련로 333(회산백련지)
- 규모: 50ha
- 내용: 방문자센터, 전시온실, 습지원, 테마정원, 숲정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,800백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 5,800 | - | - | 400 | 4,100 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 2,900 | - | - | 200 | 2,050 |
| 시군구비 | 2,900 | - | - | 200 | 2,050 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

- 20년 수목원 조성 사업 사전 심의 제출 : '20. 3. 13.
- 20년 수목원 조성 사전 심의 확정 : '20. 6. 8.
- 예산 확보 국회의원실 및 전남도 방문 설명 : '20. 11. ~ '22. 3.
- 실시설계 행정절차 추진 및 관계기관 협의 : '22. 1. ~ '22. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '22. 12. ~ '23. 12.

□ 향후계획

- 회산백련지 수목원 조성사업 주민설명회 : '23. 9.
- 계약심사 및 일상감사 추진 : '23. 12.
- 수목원 조성 사업 추진 : '24. 1. ~ '26. 12.

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 성동지 산림공원 조성사업 | 담당자 | 산림공원과 김대수(☎450-5589) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 도·농복합도시 무안의 농촌형 모델숲 개발로 정주환경 개선 및 지역 산림 관광자원과 연계 운영을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기간: 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위치: 무안군 무안읍 성동리 산45-141임 등 83필지
- 규모: 129,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 7,895백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 7,100 | 400 | 1,700 | 700 | 4,300 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 2,500 | - | - | 350 | 2,150 |
| 시군구비 | 4,600 | 400 | 1,700 | 350 | 2,150 |

추진상황(추진단계 및 진도: 29.6%)

- 기본계획 수립 : '20. 1.
- 관계기관협의 및 공유재산 심의 완료 : '20. 4.
- '22년 균특전환(산림공원) 예산 확정 : '21. 6.
- 편입토지 보상 시행(보상율 82.9%) : '21. 8. ~ 현재

향후계획

- 예산 확보를 위한 관계기관 협의 : '23. 1. ~ 12.
- 성동지 산림공원 조성사업 시행 : '24. 1. ~ 12.

| | | | |
|-----|------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 무안 항공특화산업단지 조성사업 | 담당자 | 지역경제과 최현성(☎450-5803) |
|-----|------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 무안국제공항을 중심으로 선진국형 지식기반산업인 항공정비산업 및 항공연관 산업을 지역특화 선도산업으로 육성하여 공항 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기간: 2018년 ~ 2023년
- 위치: 무안군 망운면 피서리 일원
- 규모: 350,688㎡(산업시설용지 274,130㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 44,800백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 44,800 | 28,302 | 6,507 | 9,991 | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 44,800 | 28,302 | 6,507 | 9,991 | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 80%)

- 기본 및 실시계획용역 등 관련 용역 시행 : '18. 6.
- 공유재산관리계획, 지방재정투자심사 승인 : '18. 8.
- 투자기업 선정 및 협약 체결 : '19. 4.
- 편입토지 및 지장물 감정평가 및 보상 시행 : '19. 5.
- 산업입지정책심의회 산업단지 지정계획 반영 / 국토교통부 : '19. 6.
- 지역산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 / 전라남도 : '20. 6.
- 공사착공 : '20. 11.
- 건설사업관리용역 착수 : '21. 3.
- 문화재발굴조사용역 완료 : '21. 5.
- 지방(도)토지수용위원회 재결신청 : '21. 7.
- 서해지방해양경찰청 분양 계약대금 납부 : '21. 8.
- 공항개발사업 실시계획 승인 : '21. 10.
- 리투아니아(Avia Solution Grop) 방문 : '22. 11.
- 한국농수산물유통공사(aT) MOU 체결 : '22. 12.

□ 향후계획

- 설계변경 시행 : '23. 6.
- 산업단지계획 변경 시행 : '23. 6.
- 산업단지 준공 : '23. 11.

| | | | |
|-----|------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 삼향농공단지 복합문화센터 건립 | 담당자 | 지역경제과 정수인(☎450-5758) |
|-----|------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 노후된 농공단지 근로자들의 열악한 근무여건을 개선하여 근로자 삶의 질을 높이고 청년층의 농공단지 내 기업 취업을 유도하고자 함.

□ 사업개요

- 기간: 2022. 6. ~ 2025. 6.
- 위치: 무안군 삼향읍 지산리 894-1번지
- 규모: 대지면적 5,021㎡ / 건축연면적 1,290㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 4,030백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 4,030 | - | 421 | 1,945 | 1,664 |
| 국비 | 2,700 | - | - | 1,600 | 1,100 |
| 시도비 | 345 | - | - | 345 | |
| 시군구비 | 985 | - | 421 | - | 564 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

- 한국산업단지공단 환경조성사업 공모 신청 : '22. 4.
- 복합문화센터 건립사업 공모 선정 : '22. 6.
- 건설공사 기본계획 수립 : '22. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '23. 3.

□ 향후계획

- 공사 착수 : '23. 11.
- 공사 완료 및 정산 : '25. 6.

| | | | |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 무안 화물자동차 공영차고지 조성 | 담당자 | 건설교통과 양동해 (☎450-5678) |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 무안군 내 화물자동차 불법주정차로 인한 주차난을 해소하고 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- 화물자동차 운전자 편의 증진 제공

사업개요

- 기간: 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 위치: 일로읍 용산리 1368번지 일원
- 규모: (매입) 67,303㎡ / (조성) 35,000㎡ *단계적으로 확대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 10,300백만원(도비 7,210^{70%}, 군비 3,090^{30%})

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 10,300 | 31 | 66 | 649 | 9,554 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 7,188 | - | 65 | 435 | 6,688 |
| 시군구비 | 3,112 | 31 | 1 | 214 | 2,866 |

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 화물자동차 공영차고지 타당성조사 완료 : '20. 7.
- 군관리계획(재정비) 용역 착수 : '22. 6.~
- 화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 착수 : '22. 9.~
- 보상계획 열람공고 일간지 게재 : '22. 10.
- 화물자동차 공영차고지 조성사업 문화재지표조사 완료 : '22. 12.
- 토지감정평가 완료 : '22. 12.

향후계획

- 화물자동차 공영차고지 기본계획 수립용역 완료 : '23. 9.
- 화물자동차 공영차고지 조성사업 편입토지 보상 시행 : '23. 9.~

| | | | |
|-----|----------------|-----|------------------------|
| 사업명 | 도리포항 어촌뉴딜300사업 | 담당자 | 해양수산물과 김지수 (0450-5613) |
|-----|----------------|-----|------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

- 기간: 2020년~2023년(3년)
- 위치: 무안군 해제면 송석리 일원(도리포항)
- 규모: 물양장공 100m, 해수소통구 78m, PE부잔교 190m, 마을회관 리모델링, 야외쉼터정비, 어부마켓 신설, S/W사업(지역리더 양성교육, 선진지견학 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 12,548백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 12,548 | 8,248 | 4,300 | - | - |
| 국비 | 8,784 | 5,774 | 3,010 | - | - |
| 시도비 | 1,129 | 742 | 387 | - | - |
| 시군구비 | 2,635 | 1,732 | 903 | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 90%)

- 도리포항 어촌뉴딜사업 선정 : '19. 12.
- 기본계획 수립고시 : '20. 12.
- 생활 SOC 사업 시행 승인 : '21. 4.
- 공유수면 점·사용 실시계획 승인 : '21. 12.
- 어촌뉴딜 시행계획 승인 : '22. 5.
- 어촌뉴딜 공동사업 부분준공 : '22. 12.

□ 향후계획

- 공동사업 공사 준공 : '23. 9.
- 공동사업 및 특화사업 준공 : '23. 12.

| | | | |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 사업명 | 송현항 어촌뉴딜300사업 | 담당자 | 해양수산물과 김지수 (☎450-5613) |
|-----|---------------|-----|------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

- 기간: 2020년~2023년(4년)
- 위치: 무안군 망운면 송현리 일원(송현항)
- 규모: 선착장 연장 L=10m, 선착장 증고 L=180m, 방파제 연장 L=10m, 부잔교 30m, 대합실 설치, 다목적센터 건립, 어민쉼터 건립, 마을정비 1식, 주차장 설치, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 11,555백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 11,555 | 7,602 | 3,953 | - | - |
| 국비 | 8,089 | 5,322 | 2,767 | - | - |
| 시도비 | 1,040 | 684 | 356 | - | - |
| 시군구비 | 2,426 | 1,596 | 830 | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 90%)

- 기본계획 고시 : '20. 11.
- 공유수면 점·사용 실시계획 승인 : '21. 5.
- 공통사업 시설공사 착공 : '21. 10.
- 특화사업 시설공사, 건축공사 착공 : '21. 11.
- 특화사업 시설공사, 건축공사 준공 : '23. 1.

□ 향후계획

- 공통사업 선착장 정비공사 준공 : '23. 12.
- S/W 사업 준공 : '23. 12.

| | | | |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 사업명 | 영해항 어촌뉴딜300사업 | 담당자 | 해양수산물과 김지수 (0450-5613) |
|-----|---------------|-----|------------------------|

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2020년~2023년(4년)
- 위치: 무안군 운남면 동암리 일원(영해항)
- 규모: 방과제 연장 L=30m, 피항시설 신설 L=110m, 부잔교 연장 및 신설 L=80m, 마을회관 리모델링, 영해공원 재정비, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,594백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 5,594 | 3,728 | 1,866 | - | - |
| 국비 | 3,916 | 2,609 | 1,306 | - | - |
| 시도비 | 503 | 336 | 168 | - | - |
| 시군구비 | 1,175 | 783 | 392 | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도: 95%)

- 기본계획 고시 : '20. 11.
- 간이해역이용협약, 공유수면 점·사용승인 : '21. 5.
- 공통사업 시설공사 착공 : '21. 11.
- 특화사업 시설공사 착공 : '22. 6.
- 공통사업 시설공사(토목) 준공 : '22. 12.

향후계획

- 시행계획 수립 : '23. 8.
- 영해항 어촌뉴딜 S/W사업 준공 : '23. 9.
- 영해항 어촌뉴딜 총괄준공 : '23. 12.

| | | | |
|-----|----------------|-----|------------------------|
| 사업명 | 닭머리항 어촌뉴딜300사업 | 담당자 | 해양수산물과 김지수 (0450-5613) |
|-----|----------------|-----|------------------------|

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2020년~2023년(4년)
- 위치: 무안군 해제면 대사리 일원(닭머리항)
- 규모: 방파제 L=100m, 물양장 L=35m, 부잔교 2개소, 크레인 2개소, 어민회관 건립, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 7,581백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 7,581 | 5,019 | 2,562 | - | - |
| 국비 | 5,307 | 3,513 | 1,793 | - | - |
| 시도비 | 682 | 452 | 231 | - | - |
| 시군구비 | 1,592 | 1,054 | 538 | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도: 85%)

- 기본계획 고시 : '20. 12.
- 생활SOC 시행계획 협의 : '21. 4.
- 공동사업 토목공사 착공 : '21. 6.
- 공유수면 점·사용 실시계획 승인 : '21. 12.
- 시행계획 고시 : '22. 9.
- 공동사업 토목공사 준공 : '22. 12.

향후계획

- 특화사업 준공 : '23. 9.
- 영해항 어촌뉴딜 총괄준공 : '23. 12.

| | | | |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 사업명 | 월두항 어촌뉴딜300사업 | 담당자 | 해양수산물과 김지수 (☎450-5613) |
|-----|---------------|-----|------------------------|

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2020년~2023년(4년)
- 위치: 무안군 현경면 용정리 일원(월두항)
- 규모: 방파제 L=70m, 안전시설 설치 L=400m, 어장진입로 조성 L=700m, 부잔교 증설 A=144m², 진입로 정비, 어울림센터 신축, S/W사업(주민 교육, 홍보마케팅 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 6,248백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 6,248 | 1,249 | 2,499 | 2,499 | - |
| 국비 | 4,374 | 875 | 1,749 | 1,749 | - |
| 시도비 | 562 | 112 | 225 | 225 | - |
| 시군구비 | 1,312 | 262 | 525 | 525 | - |

추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

- 기본계획 고시 : '21. 12.
- 공동사업 시행계획 협의 : '22. 5.
- 해역이용협의 조건부 승인 : '23. 1.
- 공유수면 점·사용 허가 승인 : '23. 2.

향후계획

- 특화사업 세부설계 완료 : '23. 9.
- 특화사업 공사 착공 : '23. 11.
- 공동사업 공사 준공 : '23. 12.
- 특화사업 공사 준공 및 사업 완료 : '24. 6.

| | | | |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 사업명 | 장재항 어촌뉴딜300사업 | 담당자 | 해양수산물과 김지수 (☎450-5613) |
|-----|---------------|-----|------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

□ 사업개요

- 기간 : 2022년~2024년(3년)
- 위치 : 무안군 망운면 목서리 일원(장재항)
- 규모 : 물양장 확충 A=1,185m², 신설 선착장 L=130m, 어항진입로 증고, 다목적 커뮤니티센터 건립, 해안마을 경관정비, 노을길 복합어민쉼터 건립, S/W사업(주민교육, 홍보마케팅, 지역협의체 운영)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 9,166백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 9,166 | - | 1,375 | 3,300 | 4,491 |
| 국비 | 6,416 | - | 962 | 2,310 | 3,144 |
| 시도비 | 825 | - | 124 | 297 | 404 |
| 시군구비 | 1,925 | - | 289 | 693 | 943 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 25%)

- 장재항 어촌뉴딜사업 선정 : '21. 12.
- 기본계획 착수 : '22. 4.
- 공동사업 기본 및 실시설계 착수 : '22. 7.
- 기본계획 고시 : '23. 2.
- 일반해역이용협의 승인 : '23. 4.
- 특화사업 세부설계용역 착수 : '23. 5.

□ 향후계획

- 공동사업 공사 착공 : '23. 8.
- 특화사업 세부설계용역 완료 : '23. 11.
- 특화사업 공사 착공 : '24. 2.
- 공동사업 및 특화사업 준공 : '24. 12.

| | | | |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 탄도항 어촌뉴딜 기항지개선사업 | 담당자 | 해양수산물 김지수 (☎450-5613) |
|-----|------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화
- 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화
- 지속 가능한 어촌·어업 기반 마련

사업개요

- 기간: 2022년~2024년(3년)
- 위치: 무안군 망운면 탄도리 일원(탄도항)
- 규모: 선착장 연장 L=70m, 부잔교 L=100m, 신월항 대합실 A=160m², 탄도항 대합실 A=66m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 4,554백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 4,554 | - | 683 | 1,640 | 2,231 |
| 국비 | 3,188 | - | 478 | 1,148 | 1,562 |
| 시도비 | 410 | - | 62 | 148 | 201 |
| 시군구비 | 956 | - | 143 | 344 | 468 |

추진상황(추진단계 및 진도: 15%)

- 탄도항 어촌뉴딜사업 선정 : '21. 12.
- 기항지개선사업 기본 및 실시설계 착수 : '22. 5.
- 기항지개선사업 기본 및 실시설계 준공 : '23. 7.
- 시행계획 고시 : '23. 8.

향후계획

- 기항지개선사업 공사 착공 : '23. 9.
- 기항지개선사업 공사 준공 : '24. 12.

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 무안 복합문화센터 건립공사 | 담당자 | 지역개발과 임철훈(☎450-5780) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 남악 신도시에 집중되는 문화시설에 대응하여 원도심 기능회복
- 복합문화공간을 조성하여 주민편익 및 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기간: 2021. 7. 26. ~ 2023. 11. 30.
- 위치: 전라남도 무안군 무안읍 성남리 812-13 외 2필지
- 규모: 지하 2층, 지상 6층(16,027.30㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 35,108 백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 35,108 | 14,615 | 5,275 | 15,218 | - |
| 국비 | 10,100 | 6,200 | 2,160 | 1,740 | - |
| 시도비 | 5,850 | 1,300 | 900 | 3,650 | - |
| 시군구비 | 17,658 | 7,115 | 2,215 | 8,328 | - |
| 기타 | 1,500 | - | - | 1,500 | - |

추진상황(추진단계 및 진도: 66.55%)

- 전체공정 66.55%
- 지하층 배수관 설치 및 무근 콘크리트 타설
- 2층 문틀(FSD, SSD) 시공
- 3층, 4층 비드시공 및 조적공사
- 6층 비계설치 및 골조공사 중
- DA시공 완료

향후계획

- 골조공사 마무리 : '23. 8.
- 공사 준공 : '23. 11.

사업변경 내역

- 준공일 변경(당초-2023년 7월 15일, 변경-2023년 11월 30일)

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 농업근로자 기숙사 건립사업 | 담당자 | 농정과 김현우(☎450-4075) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 농업근로자들의 정주 여건을 개선하여 농번기철 부족한 농업인력 수급

사업개요

- 기간: 2022. ~ 2023.
- 위치: 현경면 외반리 499-4
- 규모: 지하 1층, 지상3층 / 건축면적 310㎡, 연면적 892.16㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 3,160백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|---------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 3,160 | - | 293 | 1,500 | 1,367 |
| 국비 | 818 | - | 68 | 375 | 375 |
| 시도비 | 225 | - | - | 112.5 | 112.5 |
| 시군구비 | 2,117 | - | 225 | 1,012.5 | 879.5 |

추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

- 농업근로자 기숙사 설계 용역 완료 : '23. 7.
- 농업근로자 기숙사 건립사업 전라남도 계약심사 : '23. 8.

향후계획

- 농업근로자 기숙사 건립사업 계약심사 완료 : '23. 8.
- 농업근로자 기숙사 착공 : '23. 8.

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 첨단농업복합단지 조성사업 | 담당자 | 농촌지원과 손다영(☎450-4043) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 농업기술센터 이전, 과학영농시설, 신기술, 실증시험포, 농기계임대사업소 등을 집적화하여 행정 효율화
- 신기술 확산과 특화산업 육성 등을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 지원하고 경영능력을 겸비한 전문인력 양성

□ 사업개요

- 기간: 2021년 ~ 2025년
- 위치: 무안군 현경면 양학리 일원
- 규모: 부지 210,719㎡(6.4만평), 시설 11,100㎡(건물 21동)
- 내용: 농업기술센터, 과학영농 기반시설, 신기술 실증시험포, 자연생태농업 체험장 등 조성(신축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 44,400백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 44,400 | 2,167 | 7,660 | 6,614 | 30,732 |
| 국비 | 15,000 | - | - | 2,000 | 13,000 |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 29,400 | 2,167 | 7,660 | 4,614 | 17,732 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

- 기본계획 수립 및 부지 선정 : '18. 12. ~ '19. 7.
- 지방재정 중앙 투자심사 통과 : '20. 1. ~ 6.
- 군 공유재산 관리계획 승인 : '20. 9. * 토지 185,702㎡
- 군 공유재산 관리계획 승인 : '22. 8. * 토지 18,405㎡, 건물 11,100㎡
- 무안군 관리계획 변경 결정 : '21. 5. ~ '23. 10.
- 기본 및 실시 설계 용역 추진 : '21. 11. ~ '23. 10.
- 사업 편입부지 토지매입 추진 : '21. 12. ~ '23. 10.
- * 현재 93% 매입(' 21. 12월~ '23. 6월): 사유지 187,294㎡(109필지) 중 175,109㎡(97필지) 소유권 이전
- * 국유지 16,762㎡ 중 7,039㎡(KAMCO)는 매각 협의완료, 9,723㎡(중앙부처)는 관리전환 협의 중 (실시계획 인가 후 매입)
- 문화재 시굴조사 용역 추진 : '23. 4. ~ '23. 10.

□ 향후계획

- 편입부지 지장물 철거공사 시행 : '23. 6.
- 실시계획 인가 및 공사 시행 : '23. ~ 25.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 채소류 출하조절시설 지원사업 | 담당자 | 친환경농업과 고강희(☎450-4067) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 수급변동이 큰 주요 채소류의 수급 및 가격안정을 위해 산지에서 상시 출하 조절 및 수익성 개선

사업개요

- 기간: 2021 ~ 2024년
- 위치: 현경면 오류리 742-1외 4필지(15,290㎡)
- 내용: 저장시설 및 선별시설 설치(4,488㎡), 계근대 1식 등 기계장비 구입설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 9,697백만원 (단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 9,697 | - | - | 3,799 | 5,898 |
| 국비 | 2,800 | - | - | 1,400 | 1,400 |
| 시도비 | 1,015 | - | - | 355 | 660 |
| 시군구비 | 2,205 | - | - | 829 | 1,376 |
| 민간자본 | 3,677 | - | - | 1,215 | 2,462 |

추진상황(추진단계 및 진도: 0.3%)

- 설계용역 입찰계약 및 추진(사업비 280백만원) : '22. 12. ~ '23. 8.
 - 건축 인허가 승인 : '23. 6.
 - 설계용역 적정성 검토 : '23. 5. ~ '23. 8.

향후계획

- 공사계약 체결 요청(조달청) : '23. 8. ~ 10.
- 공사추진 : '23. 10. ~ '24. 2.
- 기계장비 입찰 및 구입 : '23. 10. ~ 12.

사업계획 변경내역

| 사업명 | 항목 | 사업량 | 사업비(천원) | | | 사업량 | 사업비(천원) | | |
|------------------------------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
| | | | 계 | 보조 | 자담 | | 계 | 보조 | 자담 |
| 총계 | | | 9,697 | 6,020 | 3,677 | | 11,072 | 6,020 | 5,052 |
| '21~22년 채소류 출하조절시설지원사업 | 소계 | | 7,371 | 4,900 | 2,471 | | 7,371 | 4,900 | 2,471 |
| | 저온창고 | 2,970㎡ | 7,136 | 4,744 | 2,392 | 2,996㎡ | 7,136 | 4,744 | 2,236 |
| | 큐어링 | 2룸1식 | 147 | 98 | 49 | 2룸1식 | 147 | 98 | 147 |
| | 계근대 | 50톤 | 25 | 17 | 8 | 50톤 | 25 | 17 | 25 |
| | 지게차 | 2대 | 63 | 42 | 21 | 2대 | 63 | 42 | 63 |
| '22년 채소류 출하조절 시설선별저장인프라 지원사업 | 소계 | | 1,559 | 700 | 859 | | 1,559 | 700 | 859 |
| | 선별장 | 1,257㎡ | 1,023 | 459 | 564 | 1,313㎡ | 1,023 | 459 | 564 |
| | 사무소 | 175㎡ | 236 | 106 | 130 | 179㎡ | 236 | 106 | 130 |
| | 설계·감리 | | 300 | 135 | 165 | | 300 | 135 | 165 |
| '23년 원예생산기반 활력화사업 | 소계 | | 767 | 420 | 347 | | 953 | 420 | 533 |
| | 선별포장기 | 1식 | 199 | 109 | 90 | 1식 | 243 | 109 | 134 |
| | 철재파렛트 | 2,164개 | 568 | 311 | 257 | 2,164개 | 710 | 311 | 399 |
| 기타 | 설계반영 | | 0 | 0 | 0 | | 1,189 | 0 | 1,189 |

| | | | |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|
| 사업명 | 무안갯벌 탐방다리 설치공사 | 담당자 | 무안생태갯벌사업소 김도석(☎450-5642) |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 무안황토갯벌랜드와 갯벌탐방로 종단부의 바닷길을 연결하여 관광인프라를 구축하고 갯벌도립공원 활성화를 통하여 서남해안지역의 해양관광명소를 개발하고자 함

□ 사업개요

- 기간: 2020. ~ 2024.
- 위치: 무안군 해제면 유월리 ~ 현경면 가입리
- 규모: 탐방다리 L=1.44km, B=2.4m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 9,800백만원

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 9,800 | 2,500 | 2,400 | 2,500 | 2,400 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 4,900 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 1,350 |
| 시군구비 | 4,900 | 1,400 | 1,200 | 1,250 | 1,050 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 45%)

- 습지보호지역 행위 승인(해양수산부) : '21. 3.
- 일반해역이용 협의(국립수산과학원, 목포지방해양수산청) : '21. 4.
- 공유수면 점용·사용 협의(무안군 해양수산과) : '21. 6.
- 자연환경에 미치는 영향평가 완료(전라남도 기후생태과) : '21. 7.
- 탐방다리 설치공사 1차분 착공 : '21. 12.
- 해양환경 영향조사용역 착수 : '22. 4.
- 탐방다리 설치공사 1차분 준공 및 2차분 착공 : '22. 12.
- 탐방다리 설치공사 2차분 준공 및 3차분 착공 : '23. 6.

□ 향후계획

- 탐방다리 설치공사 3차분 준공 및 4차분 착공 : '24. 4.
- 탐방다리 설치공사 4차분 및 총괄 준공 : '24. 10.