

3-2 청화대중사 기념사업

사업성격	계속	완료시기	단기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	-----------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 우리군 출신으로 40여년간 구도의 삶을 실천한 청화대중사 기념사업을 통해 교육·문화·관광자원으로 활용
 - 청화대중사 기념관 준공 및 개관

2. 추진개요

- 추진기간 : 2020. 1. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 5,300백만원【도비 2,120, 군비 3,180】
 - 소요예산 : 2,020백만원(도비1,020, 군비 1,000)
- 주요내용
 - 위 치 : 운남면 성내리 산76-7번지 일원
 - 사업내용 : 전시실, 명상관, 템플스테이 등

3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2023년	○ 주요 구조부 공사 완료	80
	2024년	○ 건축공사 완료 ○ 기념관 전시물 설치 완료 ○ 개관	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025	
계	5,300	3,280	2,020	1,000	1,020	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,120	1,100	1,020	-	1,020	-	-	-
군비	3,180	2,180	1,000	1,000	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 우리군 출신 청화스님의 업적을 재조명하고 청화대종사 기념사업을 통해 교육·문화·관광자원으로 활용

문화체육과	문화체육과장 오선희	체육시설팀장 한성도	담당자	한성도 (☎450-4096)
-------	------------	------------	-----	-----------------