

## 5-27 탄도 광역상수도 공급

사업성격	계속	완료시기	단기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	○
------	----	------	-----------	------	-----	---------	---

### 1. 공약목표

- 가뭄에 따른 수원 및 지하수 부족으로 생활용수 이용에 불편이 있는 도서지역에 광역상수도 공급을 위한 상수도공급시설 구축으로 식수난 해결
- 광역상수도 상수관로 매설 L=3.09km(D80mm)

### 2. 추진개요

- 추진기간 : 2021.1. ~ 2023.12.
- 사업비 : 8,000백만원【국비 5,600, 도비 720, 군비 1,680】
  - 소요예산 : 4,500백만원(국비3,150, 도비405, 군비945)
- 주요내용
  - 위 치 : 망운면 송현리 ~ 탄도리
  - 규 모 : 광역상수도 공급 해저관로 매설
  - 사업내용 : (해저)상수관로 매설 L=3.09km(D80mm)

### 3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년	- 2021. 9월 총괄 (해저관로 L=3.09km) 및 1차분 사업 착공 (해저관로 L=0.28km) - 2022. 3월 2차분 사업 착공 (해저관로 L=1.6km) - 2022. 5월 1차분 공사 준공	40
	2023년	- 2023. 1월 2차분 공사 준공 - 2023. 3월 3차분 공사 착공 (해저관로 L=1.21km) - 2023. 12월 총괄 사업 준공	100

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2024년		
	2025년		
	2026년		
임기이후			

#### 4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025	
계	8,000	3,500	4,500	-	4,500	-	-	-
국비	5,600	2,450	3,150	-	3,150	-	-	-
도비	720	315	405	-	405	-	-	-
군비	1,680	735	945	-	945	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 5. 기대효과

- 지표수 확보 곤란, 지하수 수량감소 및 염분유입 등으로 물이용 불편이 있는 지역에 안정적이고 깨끗한 상수도 공급으로 주민들의 공중위생 향상과 생활환경 개선

상하수도 사업소	상하수도사업소장 최상필 상수도시설팀장 윤정진	담당자	권용오 (☎450-4113)
-------------	--------------------------	-----	-----------------