

3-5 해제 봉대산성 및 봉수대 복원사업

사업성격	신규	완료시기	장기 임기후	사업주체	무안군	정부지원 필요	-
------	----	------	-----------	------	-----	---------	---

1. 공약목표

- 무안군 내 문화유산에 대한 발굴 및 보존·정비 정책 수립
- 무안 봉대산성과 봉수대 연계를 통한 무안군 역사문화자원으로 활용
 - 봉대산 봉수대 및 봉대산업 복원 사업 준공

2. 추진개요

- 추진기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치 : 해제면 학송리 산 52번지 일원
- 소요예산 : 1,000백만원【군비 100%】
- 사업내용
 - 봉대산 봉수대에 대한 복원 및 정비실시
 - 무안 봉대산성에 대한 발굴 및 복원 정비 실시

3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년	○ 토지 소유주 협의 및 공유재산심의회 실시 ○ 도지정문화재 지정신청서 제출(군→도)	10
	2023년	○ 무안 봉대산성 발굴조사 기본계획 수립 : 1월 ~ 2월 ○ 매장문화재 긴급발굴 지원사업 신청 : 1월 ~ 2월 ○ 무안 봉대산성 시굴조사 실시 : 3월 ~ 8월	20
	2024년	○ 봉수대 및 봉대산성 복원계획 수립 용역 : 2월 ~ 7월 ○ 무안 봉대산성 발굴사업 1차년도 실시 : 3월 ~ 10월	35

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2025년	○ 무안 봉대산성 발굴사업 2차년도 실시 : 3월 ~ 10월	45
	2026년	○ 무안 봉대산성 발굴사업 3차년도 실시 : 3월 ~ 10월 ○ 무안 봉대산 봉수대 및 봉대산성 복원 설계 : 3월 ~ 5월 ○ 무안 봉대산 봉수대 및 봉대산성 복원 착공	70
임기이후		무안 봉대산 봉수대 및 봉대산성 복원사업 준공	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	1,000	-	800	-	150	200	200	250	200
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,000	-	800	-	150	200	200	250	200
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 임치진성 및 다경진성 등 임진왜란 관련 유적과 연계한 문화관광자원으로 활용
- 봉대산성에 대한 발굴 및 정비 등을 통한 무안 내 고대 유적에 대한 보존 및 정비 체계 구축

문화체육과	문화체육과장 오선희	문화예술팀장 나수연	담당자	설경수 (☎450-4094)
-------	------------	------------	-----	-----------------